

RESOLUCIÓ 18/2018 D'APROVACIÓ AMPLIACIÓ TERMINI CONTRACTE OBRES DE MILLORA D'INSTAL·LACIONS ELECTROHIDRÀULIQUES DELS DIPÒSITS MUNICIPALS DE MANACOR

En data 13 de desembre de 2017 es va formalitzar el contracte per l'execució de les obres de millora d'instal·lacions electrohidràuliques dels dipòsits municipals de Manacor entre la SAM i la UTE formada per MELCHOR MASCARÒ S.A.U. i ELECTRO HIDRÀULICA MANACOR S.A..

El termini d'execució de l'obra era de SIS MESOS des de la data de l'acta de replanteig, i per tant, el termina finalitza el 12 de juliol de 2018.

En data 9 de juliol de 2018 es reb correu electrònic sol·licitant l'ampliació del termini d'execució en dos mesos, pel fet que s'han donat algunes circumstàncies que impossibiliten el compliment del termini:

- Baix rendiment d'excavació per la duresa del terreny i el risc de no afectar al servei d'aigües del municipi.
- Elevada quantitat de tubs i instal·lacions existents soterrades al terreny.
- Noves cates exteriors no previstes per les connexions tant de l'entrada com de la sortida de l'aigua a les noves instal·lacions.
- Fuites d'aigua en peces existents que han anegat les zones de feina i han aturat algunes actuacions temporalment.

L' article 213.2 del TRLCSP estableix la possibilitat de que l'entitat concedeixi una ampliació del termini quan el retard sigui produït per motius no imputables al contractista.

Consideram que les causes del retard no són imputables al contractista i que per tant l'ampliació del termini d'execució està totalment justificada.

Per tot l'exposat **resolc:**

- PRIMER, concedir l'ampliació del termini d'execució en DOS MESOS.
- SEGON, publicar aquesta resolució al Perfil del contractant de l'entitat.

Manacor, 11 de juliol de 2018

El gerent de la SAM



Francesc Grimalt Vigo

La Presidenta del Consell d'Administració
de la SAM



Maria Antònia Sansó Jaume